

АКТ приемки  
законченных строительного-монтажных работ  
на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Доблести, дом7, корп.1, лит. А

г. Санкт-Петербург

30.08.2019

Мы, нижеподписавшиеся,  
- ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС», в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального  
директора Майорова Г.Е.,

-ПСК «ЛАЗУРИТ», в дальнейшем Подрядчик, в лице председателя Хвостенко В.Н.,

-ответственный представитель Совета многоквартирного дома в лице Председателя  
Совета дома Гращенкова Д.А.

настоящим актом подтверждаем, что Подрядчик в полном объеме выполнил работы по  
замене розлива (лежаков) системы горячего водоснабжения по подвальному и техническим  
помещениям в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург,  
ул.Доблести, дом 7, корп.1, лит. А, на общую сумму 1 166 949,45 руб. (Один миллион сто  
шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять рублей 45 копеек), в том числе НДС 20%:  
194 491,57 руб (сто девяносто четыре тысячи четыреста девяносто один рубль 57 копеек),  
согласно актам выполненных работ.

Данные работы составляют предмет Договора № 20 от 19.07.2019г.,

Претензий по качеству выполненных работ нет.

Данный акт является основанием для окончательного расчета за указанные работы.

Подписи сторон:

Генеральный директор  
ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»

Председатель  
ПСК «ЛАЗУРИТ»

Председатель Совета многоквартирного дома



/Майоров Г.Е./

/Хвостенко В.Н. /

/Гращенков Д.А. /

Код

Инвестор	Организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКПО	
Заказчик	<b>ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»</b> 197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.25, к.1, литер А пом. 9-Н	по ОКПО	57927490
Подрядчик	<b>Производственно-строительный кооператив «ЛАЗУРИТ»</b> 196247, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.34, к.3, л.А, пом. 16Н	по ОКПО	04973969
Стройка	Работы по замене розлива (лежаков) системы горячего водоснабжения по подвальному и техническим помещениям в многоквартирном доме		
Объект	Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 7 корпус 1 литер А		
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда (контракта)	Номер	20
		Дата	19   07   2019
		Вид операции	

Номер Документа	Дата Составления
1	30.08.2019

Отчетный период
01.08.2019-30.08.2019

СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов объектов, видов работ, оборудования и затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц включительно
1	2	3	4	5	6
01	Всего работ и затрат.	x	972 457,87	972 457,87	972 457,87
				Сумма НДС	194 491,57
				Всего с учетом НДС	1 166 949,44

Заказчик

ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»

(организация)  
 М.П.

Генеральный директор

должность

*Подпись*

подпись

Майоров Г.Е.  
 расшифровка подписи

Подрядчик

ПСК «ЛАЗУРИТ»

(организация)  
 М.П.



Производственно-строительный кооператив «ЛАЗУРИТ»

Председатель

должность

*Подпись*

подпись

Хвостенко В.Н.  
 расшифровка подписи



# Счет-фактура № 367 от 30 августа 2019 г.

## Исправление № -- от --

Продавец: ПСК "ЛАЗУРИТ"

Адрес: 195143, Санкт-Петербург г, Лекосвета ул, дом № 34, корпус 3, литер А, помещение 16Н

ИНН/КПП продавца: 7810312794/781001001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № 779 от 23.07.2019 г.

Поплатель: ООО "ЖСС"

Адрес: 197371, Санкт-Петербург г, Комendantский пр-кт, дом № 25, корпус 1, литер А, помещение 9-Н

ИНН/КПП покупателя: 7838494858/781401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1661-ПП  
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 98)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1 Работы по замене розлива (лежачков) системы горячего водоснабжения по подвальным и техническим помещениям в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, дом 7, корпус 1, литер А, Договор №20 от 19.07.2019г.	1а	2	2а	3	4	5 972 457,87	6 без акциза	7 20%	8 194 491,57	9 1 166 949,44	10 10	10а	11
<b>Всего к оплате</b>						972 457,87		X	194 491,57	1 166 949,44			

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

Хвостенко В. Н.  
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

*Рослая М. В.*  
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

10



«Согласовано»  
 Руководитель  
 Департамента  
 надзора за  
 строительством  
 объектов  
 жилищно-коммунального  
 назначения  
 \* Востокенко В.Н.



«Утверждаю»  
 Генеральный директор ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»  
 Майоров Г.Е.

Расчет стоимости работ по замене розлива ГВС от Блока В до Блока А.  
 Объект: Многоквартирный дом по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести д. № 7 корпус 1 литера А.

№, п/п	Наименование	Ед.изм.	К-во		ВСЕГО К-во	Ст-ть раб за ед. шт.-петербург	Ст-ть м-лов за ед, руб	Ст-ть раб всего, руб.	Ст-ть м-лов всего, руб	ИТОГО
			Т3	Т4						
1	Труба п/л SDR д.50 ProAqua "РОСТЕРМ"	м.п.	0	110	110	600	187,50	66 000,00	20 625,00	86 625,00
2	Труба п/л SDR д.90 ProAqua "РОСТЕРМ"	м.п.	110	0	110	720	416,67	79 200,00	45 833,33	125 033,33
3	Труба п/л SDR д.125 ProAqua "РОСТЕРМ"	м.п.	0	0	0	960	1 375,00	0,00	0,00	0,00
4	Муфта п/л д.50 "ПОЛИТЕК"	шт.	0	30	30	0	32,00	0,00	960,00	960,00
5	Муфта п/л д.90 "ПОЛИТЕК"	шт.	30	0	30	0	150,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6	Муфта п/л д.125 "ПОЛИТЕК"	шт.	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	0,00
7	Угольник п/л д.50 ProAqua "РОСТЕРМ"	шт.	0	20	20	0	30,00	0,00	600,00	600,00
8	Угольник п/л д.90 ProAqua "РОСТЕРМ"	шт.	20	0	20	0	141,67	0,00	2 833,33	2 833,33
9	Угольник п/л д.125 ProAqua "РОСТЕРМ"	шт.	0	0	0	0	625,00	0,00	0,00	0,00
10	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 20мм на трубу п/л д.50	м.п.	0	110	110	60	57,50	6 600,00	6 325,00	12 925,00
11	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 30мм на трубу п/л д.90	м.п.	110	0	110	60	76,67	6 600,00	8 433,33	15 033,33
12	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 30мм на трубу п/л д.125	м.п.	0	0	0	60	133,33	0,00	0,00	0,00
13	Хомут с гайкой и рез на трубу п/л д.50	шт.	0	60	60	0	25,83	0,00	1 550,00	1 550,00
14	Хомут с гайкой и рез на трубу п/л д.90	шт.	60	0	60	0	33,33	0,00	2 000,00	2 000,00
15	Хомут с гайкой и рез на трубу п/л д.125	шт.	0	0	0	0	38,33	0,00	0,00	0,00
16	Кран шаровый сливной Ду15	шт.	2	2	4	200	360,00	176,00	1 440,00	1 616,00
17	Демонтаж трубы стальной Ду32	м.п.	0	110	110	240	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
18	Демонтаж трубы стальной Ду65	м.п.	110	0	110	300	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
19	Демонтаж трубы стальной Ду80	м.п.	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО без НДС:</b>								<b>217 976,00</b>	<b>95 100,00</b>	<b>313 076,00</b>
<b>Прочие работы и материалы</b>										
20	Сверление отверстий	шт.	7	7	14	800	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
21	Крепеж + Расходные материалы (7% от ст-ти мат-лов)	КОМПЛ.	1	1	1	0	6 657,00	0,00	6 657,00	6 657,00
22	Транспортно-заготовительные работы (9% от ст-ти мат-лов)	КОМПЛ.	1	1	1	0	8 559,00	0,00	8 559,00	8 559,00
23	Гидравлические испытания	м.п.	110	110	220	18	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00
24	ПНР	система	1	1	1	5000	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>ИТОГО без НДС:</b>								<b>226 936,00</b>	<b>110 316,00</b>	<b>348 452,00</b>
<b>ИТОГО с НДС:</b>										<b>418 142,40</b>






10	Муфта комбинированная п/п д.20 x 1/2HP FD PLAST	шт.	2		2	4	0	39,17	0,00	156,68	156,68
11	Муфта комбинированная п/п д.50 x 1 1/4 HP FD PLAST	шт.	0		2	2	0	629,00	0,00	1 258,00	1 258,00
12	Муфта комбинированная п/п д.75 x 2 1/2 HP FD PLAST	шт.	2		0	2	0	1 680,00	0,00	3 360,00	3 360,00
13	Переход п/п д.75x90 FD PLAST	шт.	2		0	2	0	220,41	0,00	440,82	440,82
14	Хомут с гайкой и рез на трубу п/п д.50	шт.	0		60	60	0	25,83	0,00	1 550,00	1 550,00
15	Хомут с гайкой и рез на трубу п/п д.90	шт.	60		0	60	0	33,33	0,00	2 000,00	2 000,00
16	Кран шаровый сливной Ду15	шт.	2		2	4	200	360,00	176,00	1 440,00	1 616,00
17	Демонтаж трубы стальной Ду32	м.п.	0		110	110	240	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
18	Демонтаж трубы стальной Ду65	м.п.	110		0	110	300	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
27	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 13мм д.50	м.п.	0		97	97	60	65,00	5 820,00	6 305,00	12 125,00
28	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 13мм д.90	м.п.	100		0	100	60	100,00	6 000,00	10 000,00	16 000,00
29	Изоляция мин кашир фольгой толщ 30мм на трубу п/п д. 50	м.п.	0		13	13	108	230,00	1 404,00	2 990,00	4 394,00
30	Изоляция мин кашир фольгой толщ 30мм на трубу п/п д. 90	м.п.	10		0	10	108	341,00	1 080,00	3 410,00	4 490,00
	<b>ВСЕГО без НДС:</b>								219 080,00	112 527,57	331 607,57
	<b>Прочие работы и материалы</b>										
21	Крепеж + Расходные материалы (7% от ст-ти)	КОМПЛ.				1	0	7 876,93	0,00	7 876,93	7 876,93
22	Транспортно-заготовительные работы (9% от с	КОМПЛ.				1	0	10 127,48	0,00	10 127,48	10 127,48
23	Гидравлические испытания	м.п.	110		110	220	18	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00
24	ПНР	система				1	5000	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>ИТОГО без НДС:</b>								228 040,00	130 531,98	358 571,98
	<b>ИТОГО по акту:</b>										71 714,40
											430 286,37

Сдел:  
М.П.

Принял:  
М.П.

Председатель ПСК "ЛАЗУРИТ"


(должность)



В.Н. Хвостенко  
(расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО

(должность)



Г.Е. Майоров  
(расшифровка подписи)



Унифицированная форма № КС-2.

Утверждена Постановлением

от 11 ноября 1999 г. № 100

Код	
0322005	
11142447	
04973969	
номер	20
дата	19.07.2019
Вид операции	

Форма по ОКУД

**ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»**

197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.25, к.1, литер А пом. 9-Н по ОКПО

**ПСК "ЛАЗУРИТ"**

196143, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 34, к. 3, лит. А, пом. 16Н. по ОКПО

**Стройка:** Работы по замене розлива (лежаков) системы горячего водоснабжения по подвальный и техническим помещениям в многоквартирном доме

**Объект:** Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 7 корпус 1 литер А

Вид деятельности по ОКДП

Договор субподряда

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.08.2019	01.08.2019	30.08.2019

**АКТ**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

N, п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество				ВСЕГО	Ст-ть раб за ед,	Ст-ть м-лов за ед, руб	Ст-ть раб всего, руб	Ст-ть м-лов всего, руб	ИТОГО
			Т3.1	Т3.2	Т4.1	Т4.2						
1	Труба п/п SDR 6 д.20 FD PLAST	м.п.	1	1	1	4	480	33,33	1 920,00	133,33	2 053,33	
2	Труба п/п SDR 6 д.25 FD PLAST	м.п.	0	0	44	88	420	42,50	36 960,00	3 740,00	40 700,00	
3	Труба п/п SDR 6 д.40 FD PLAST	м.п.	36	36	50	172	540	115,00	92 880,00	19 780,00	112 660,00	
4	Труба п/п SDR 6 д.63 FD PLAST	м.п.	18	18	0	36	600	187,50	21 600,00	6 750,00	28 350,00	
5	Труба п/п SDR 6 д.75 FD PLAST	м.п.	30	30	0	60	720	416,67	43 200,00	25 000,00	68 200,00	
6	Муфта комбинированная п/п д.20 x 1/2HP FD PLAST	шт.	2	2	2	8	0	39,17	0,00	313,33	313,33	
7	Муфта комбинированная п/п д.25 x 1/2HP FD PLAST	шт.	2	0	12	26	0	63,88	0,00	1 660,88	1 660,88	
8	Муфта комбинированная п/п д.40 x 1"HP FD PLAST	шт.	12	12	2	28	0	216,67	0,00	6 066,76	6 066,76	



9	Муфта комбинированная п/п д.40 x 1"BP FD PLAST	шт.	0	0	2	4	0	0	216,67	0,00	866,68	866,68
10	Муфта комбинированная п/п д.40 x 3/4"HP FD PLAST	шт.	0	0	1	2	0	0	325,10	0,00	650,20	650,20
11	Муфта комбинированная п/п д.63 x 2"HP FD PLAST	шт.	2	2		4	0	0	1 254,20	0,00	5 016,80	5 016,80
12	Муфта комбинированная п/п д.63 x 2"BP FD PLAST	шт.	2	2		4	0	0	1 045,20	0,00	4 180,80	4 180,80
13	Муфта комбинированная п/п д.75 x 2"HP FD PLAST	шт.	1	1		2	0	0	1 680,00	0,00	3 360,00	3 360,00
14	Переход п/п д.75x63 FD PLAST	шт.	2	2		4	0	0	69,17	0,00	276,67	276,67
15	Переход п/п д.63x40 FD PLAST	шт.	3	3		6	0	0	91,67	0,00	550,00	550,00
16	Переход п/п д.40x25 FD PLAST	шт.			4	4	0	0	9,17	0,00	73,33	73,33
17	Тройник п/п д.40 FD PLAST	шт.			2	2	0	0	24,17	0,00	96,67	96,67
18	Тройник п/п д.40x25x40 FD PLAST	шт.			9	9	0	0	24,17	0,00	435,00	435,00
19	Тройник п/п д.40x20x40 FD PLAST	шт.			2	2	0	0	24,17	0,00	96,67	96,67
20	Тройник п/п д.75 FD PLAST	шт.	1	1		2	0	0	185,00	0,00	370,00	370,00
21	Тройник п/п д.75x63 FD PLAST	шт.	2	2		4	0	0	185,00	0,00	740,00	740,00
22	Тройник п/п д.75x40 FD PLAST	шт.	6	6		12	0	0	185,00	0,00	2 220,00	2 220,00
23	Тройник п/п д.63x40 FD PLAST	шт.	3	3		6	0	0	185,00	0,00	1 110,00	1 110,00
24	Тройник п/п д.63x20 FD PLAST	шт.	2	2		4	0	0	185,00	0,00	740,00	740,00
25	Угольник п/п д.25 FD PLAST	шт.			35	35	0	0	6,67	0,00	466,67	466,67
26	Угольник п/п д.40 FD PLAST	шт.	44	44		88	0	0	23,33	0,00	2 053,33	2 053,33
27	Угольник п/п д.75 FD PLAST	шт.	8	8		16	0	0	141,67	0,00	2 266,67	2 266,67
28	Хомут с гайкой и рез на трубу п/п д.25	шт.			30	30	0	0	20,83	0,00	1 250,00	1 250,00
29	Хомут с гайкой и рез на трубу п/п д.40	шт.	30	30		60	0	0	23,33	0,00	1 400,00	1 400,00
30	Хомут с гайкой и рез на трубу п/п д.63	шт.	15	15		30	0	0	25,83	0,00	775,00	775,00
31	Хомут с гайкой и рез на трубу п/п д.75	шт.	32	32		64	0	0	33,33	0,00	2 133,33	2 133,33
32	Кран шаровый Ду15 Valtec (спускник)	шт.	2	2	2	2	360	360	176,67	2 880,00	1 413,33	4 293,33
33	Кран шаровый с американкой Ду25 Valtec	шт.			2	2	360	360	763,33	1 440,00	3 053,33	4 493,33
34	Кран шаровый с американкой Ду50 Valtec	шт.	2	2		4	600	600	2 916,67	2 400,00	11 666,67	14 066,67
35	Демонтаж трубы стальной Ду15, Ду20	м.п.			44	44	240	240	0,00	21 120,00	0,00	21 120,00
36	Демонтаж трубы стальной Ду25, 32	м.п.			85	85	240	240	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00
37	Демонтаж трубы стальной Ду50	м.п.	48	48		96	300	300	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
38	Демонтаж, проверка и ревизия отсекающих кранов Ду15	шт.			12	12	500	500	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
39	Демонтаж, проверка и ревизия отсекающих кранов Ду25	шт.	12	12		24	500	500	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
40	Монтаж кранов шаровых Ду-15 (ранее установленных)	шт.			6	6	360	360	512,22	4 320,00	6 146,64	10 466,64



41	Монтаж кранов шаровых Ду-25 (ранее установленных)	ШТ.	6	6					12	360	763,33	4 320,00	9 159,96	13 479,96
42	Монтаж кранов шаровых Ду-15 (новых)	ШТ.			6	6			12	360	512,22	4 320,00	6 146,64	10 466,64
43	Монтаж кранов шаровых Ду-25 (новых)	ШТ.	6	6					12	360	763,33	4 320,00	9 159,96	13 479,96
44	Изоляция ROCKWOOL толщ. 30мм д.40	М.П.			6	6			12	108	200,00	1 296,00	2 400,00	3 696,00
45	Изоляция ROCKWOOL толщ. 30мм д.75	М.П.	6	6					12	108	250,00	1 296,00	3 000,00	4 296,00
46	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 13мм д.25	М.П.				45	45		90	60	38,00	5 400,00	3 420,00	8 820,00
47	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 13мм д.40	М.П.	23	23	60	60			166	60	54,00	9 960,00	8 964,00	18 924,00
48	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 13мм д.63	М.П.	20	20					40	60	72,50	2 400,00	2 900,00	5 300,00
49	Изоляция "Энергофлекс" толщ. 13мм д.75	М.П.	24	24					48	60	76,20	2 880,00	3 657,60	6 537,60
	<b>ВСЕГО без НДС:</b>											<b>358 512,00</b>	<b>165 660,25</b>	<b>524 172,25</b>
50	Прочие работы и материалы													
51	Крепёж + Расходные материалы (7% от ст-ти мат-лов	КОМПЛ.							1	0	11 596,22	0,00	11 596,22	11 596,22
52	Транспортно-заготовительные работы (9% от ст-ти ма	КОМПЛ.							1	0	14 909,42	0,00	14 909,42	14 909,42
53	Пробивка и заделка отверстий	КОМПЛ.							1	32800	0,00	32 800,00	0,00	32 800,00
54	Гидравлические испытания	М.П.	84	84	94	94			356	18	0,00	6 408,00	0,00	6 408,00
	ИТОГО без НДС:	СИСТЕМА							1	24000	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	НДС 20%											<b>388 920,00</b>	<b>192 165,89</b>	<b>613 885,89</b>
	ИТОГО по акту													<b>122 777,18</b>
														<b>736 663,07</b>

Сдал:  
М.П.

Принял:  
М.П.

Председатель ПСК "ЛАЗУРИТ"

В.Н. Хвостенко  
(расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"

Г.Е. Майоров  
(расшифровка подписи)

